


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 27 Μαΐου 2015
 Αρ. πρωτ. 128690/1104

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 513/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 285570/9222/8-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 1102/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 158762/15124/13/16-1-2014 ΑΔΑ ΙΨ4ΟΡ1Φ-Α3 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 513/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας (έως 31-05-2015) για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στη θέση Παλιοβούνα» Συμβ. Προϋπ. 482.974,00€ Ανάδοχος: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 25η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **142119/1247/20-5-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σύρμος Γεώργιος –μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 513/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 39^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας (έως 31-05-2015) για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στη θέση Παλιοβούνα» Συμβ. Προϋπ. 482.974,00€ Ανάδοχος: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. 285570/9222/8-5-2015 έγγραφό τους και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων
στη θέση Παλιοβούνα »**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕ

I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ 001 – MIS :. 2012ΕΠ00100030 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.000.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης : Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ | |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | : 24-10-2013 (Επανάληψη) |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | : Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση | : 51,70 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | : υπ. Αριθ.: 1102/2013 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | : 482.974,00 € |
| 7. Ημερομηνία αρχικής Σύμβασης | : 24-04-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | : 24- 10-2014 |
| 2. 1 ^η Παράταση Περαίωσης | : <u>31-05-2015 (προτείνεται)</u> |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} ΑΠΕ **(Υπό έγκριση)**

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 22-10-2014 αίτησή του (με αρ.πρωτ.:285570/9222 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως **31-05-2015**, δηλαδή κατά διακόσιες δέκα εννέα (219) ημερολογιακές ημέρες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (24-10-2014), επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 «περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη ή απαίτηση για αποζημίωση, παραιτούμενος ακόμα και από τη πρόσθετη δαπάνη αναθεωρήσεως εφόσον αυτή προκύψει».

Ως αιτιολογία, επικαλείται την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας, προκειμένου να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν κατόπιν της ολοκλήρωσης της εργολαβίας.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8α & 9 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, προτείνει να δοθεί στον ανάδοχο της εργολαβίας και ''για το συμφέρον αυτής'', η 1^η παράταση προθεσμίας έως 31-05-2015, δηλαδή κατά διακόσιες δέκα εννέα (219) ημερολογιακές ημέρες πέραν της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της εργολαβίας ήταν έξι (6) μήνες), χωρίς τη δαπάνη αναθεώρησης εφόσον αυτή προκύψει, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε (μειωτικός κατά 21.615,30 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση).

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-05-2015**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου, κατά διακόσιες δέκα εννέα (219) ημερολογιακές ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς δαπάνη αναθεώρησης εφόσον αυτή προκύψει, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 285570/9222/8-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 1102/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιορίου-Ιωαννίνων στη θέση Παλιοβούνα» Συμβ. Προϋπ. 482.974,00€ Ανάδοχος: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ, μέχρι 31-05-2015, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου, κατά διακόσιες δέκα εννέα (219)

ημερολογιακές ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς δαπάνη αναθεώρησης εφόσον αυτή προκύψει, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου