



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Φεβρουαρίου 2021  
Αρ. Πρωτ.:42894/263

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και  
Ιονίων Νήσων  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28  
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **178/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**35497/685/17-02-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **178/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.) του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμός μελέτης: 800.000,00€, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 09/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22<sup>α</sup> Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 45026/284/18-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 178/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.) του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμός μελέτης: 800.000,00€, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**35497/685/17-02-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :       | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας   |
| β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :        | : 395151/5768/18-12-2018 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΑΔΑ: 6Ο367Λ6-1ΓΝ) 14/2018 |
| γ. Αρ. Μελέτης                       | 800.000,00 €   |
| δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : |  |

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :     | 27/02/2019  |
| β. Σύστημα δημοπρατήσεως :        | Με επιμέρος ποσοστά έκπτωσης                                      |
| γ. Έκπτωση :                      | 41,24%  |
| δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού:   | 1970/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΟΚΚ7Λ6-Μ31) |
| ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : | 470.078,01 €  |
| στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :     | 09/10/2019  |

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| α. Ημερομηνία εγκατάστασης :     | 9/10/2019  |
| β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως : | 09/10/2022 |
| γ. 1η Παράταση εργασιών :        |            |

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

- |  |              |   |   |
|--|--------------|---|---|
| α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :                          | 470.078,00   | € | (Τακτοποιητικός /381905/5675/17.12.2020 |
| β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. και 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ. / Απόφαση εγκρίσεως : | 703.969,84 € |   | (Υπερσυμβατικός Ως προς την 1η Σ.Σ.)    |

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Υπερσυμβατικό Α.Π.Ε & την 1<sup>η</sup> Σ.Σ., του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, για τον οποίο γνωμάτευσε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρόν 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (συνολικού ποσού 233.891,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 703.969,84 € (μαζί με Φ.Π.Α.), ήτοι είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική

σύμβαση και το υπερσυμβατικό του οικονομικό αντικείμενο προέρχεται μόνο από το 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει το συμπληρωματικό κονδύλι βάσει των αντίστοιχων ποσοτήτων εργασιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν στην περιοχή του έργου από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Οι βροχοπτώσεις ήταν σφοδρές και η έντασή τους προκάλεσε κατολισθήσεις πρανών σε διάφορα τμήματα της εργολαβίας σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.Μεγάλη κατολισθήση στην 25<sup>η</sup> Επαρχιακή οδό Ναυπάκτου- Λιμνίσσας - Άνω Χώρας στη θέση Ρέρεση ,σε τμήμα της οδού από το ανάντι , με χωμάτινους αλλά και συμπαγείς πέτρινους όγκους να καταλαμβάνουν όλο το πλάτος της ,σε μήκος 80 μ. περίπου και με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας .Στο τμήμα δόθηκε προσωρινή διάβαση οχημάτων με παρακαμπτήρια οδό και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το γεγονός ,αλλά για να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων στο συγκεκριμένο σημείο ,καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό ,επιβάλλεται η αποκατάσταση της οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, αφού προηγηθεί η εκσκαφή των βραχωδών υλικών ,ο θρυμματισμός των συμπαγών πέτρινων όγκων με κατάλληλο μηχάνημα(σφύρα)προκειμένου να καταστεί δυνατή η φορτοεκφόρτωση τους και η απομάκρυνση τους με τα κατάλληλα μηχανήματα και αυτοκίνητα. Επιπλέον θα αποκατασταθεί και το ασφαλτικό οδόστρωμα στα σημεία όπου παρουσιάζονται φθορές.(σχετικό έγγραφο 2501/10/37-α τροχαίας Ναυπάκτου).

2.εργασίες αποκατάστασης ζημιών από καιρικά φαινόμενα σε όλο σχεδόν το ορεινό επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Θέρμου (σχετικά έγγραφα του δήμου Θέρμου 5426/5.11.2019 και 6246/20.12.2019 και 536/27.01.2020 και 1005/17.01.2020). οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση κατολισθήσεων ,διανοίξεις τάφρων αποροής ομβίων καθαρισμούς και αποφράξεις τεχνικών ,ανακατασκευή κατεστραμμένων από καιρικά φαινόμενα οδοστρωμάτων κ.τ.λ.

Η κατάσταση στους ορεινούς Δήμους Θέρμου και Ναυπακτίας επιδεινώθηκε περισσότερο μετά την θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» η οποία δημιούργησε επιπλέον καταστροφές.

Οι αναγκαίες εργασίες προμετρήθηκαν για την σύνταξη της 1ης Σ. Σύμβασης που συμπεριλήφθηκε σε 2ο Α.Π.Ε που συνέταξε η Δ/σα Υπηρεσία..

Ως εκ τούτου, και μετά την πλήρη προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών συντάχθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) συνολικού ποσού 233.891,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.

Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 801 και κωδικό Πράξης ΚΑ 2018ΕΠ50100003.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ & της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (Υπερσυμβατικό ως προς την Σ.Σ.), του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» συνολικής δαπάνης : 703.969,84€ μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 233.981,84€ (υπέρβαση κατά 49,86% έναντι της αρχικής σύμβασης), αναδόχου: : ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Κιτσοπάνο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5

του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:35497/685/17-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε...

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (Υπερσυμβατικός ως προς το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήτοι 233.981,84€), του έργου:

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμός μελέτης: 800.000,00€, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε., συνολικής δαπάνης 703.969,84€ μετά του Φ.Π.Α., ήτοι υπερσυμβατικός κατά 233.981,84€ (υπέρβαση κατά 49,86% έναντι της αρχικής σύμβασης).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική