



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 21 Απριλίου 2021  
Αρ. Πρωτ:94644/610

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **455/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **93952/1675/14-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **455/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κωδικός: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 19<sup>η</sup> Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 97294/644/15-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 455/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κωδικός: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **93952/1675/14-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σχετικά με την μελέτη του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης	: 120.000 € με Φ.Π.Α	
Πηγή χρηματοδότησης	: ΚΑΠ 2020 (2016ΚΑΠ1413002)	
Ποσό συμφωνητικού /ημερομηνία	: 32.796,43€ με Φ.Π.Α. (23/12/2019)	
Επιτευχθείσα έκπτωση	: 72.62%	
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	: 4-7-2020	
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 3-10-2020	
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 3-2-2021	
3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας (υπό έγκριση)	: 3-8-2021	
1ος.Συγ. Πίνακας: 48.348,34 € με Φ.Π.Α. Υπέρβαση :15.551,90 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό υπέρβασης: 47,42%)		

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης του θέματος όπως συντάχθηκε –ελέγχθηκε και σας γνωρίζουμε τα εξής: Το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης, η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 32.796,43€, και αφορά στις παρακάτω μελέτες:

- Τοπογραφική Μελέτη : 9.999,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ
- Υδραυλική Μελέτη (13) : 9.999,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
- Περιβαλλοντική Μελέτη (27) : 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
- Απρόβλεπτα : 3.449,84ευρώ πλέον ΦΠΑ.
- Μερικό Σύνολο : 26.448,74ευρώ πλέον ΦΠΑ.
- Γενικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.) : 32.796,43ευρώ

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

Η συνολική μελέτη εκτός της Υδραυλικής μελέτης περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές μελέτες Τοπογραφικών και Περιβαλλοντικών. Μετά τη σύνταξη και την έγκριση της Τοπογραφικής μελέτης μελετήθηκαν προς Οριοθέτηση τμήματα ρεμάτων, τα οποία με σειρά από βορρά προς νότο είναι ως ακολούθως:

1. Χείμαρρος Ρούσκουλα

Τμήμα ρέματος σε μήκος 300μ ανάντη της ΝΕΟ Πύργου –Πατρών σε θέση νότια της Νέας Μανωλάδας και βόρεια της διασταύρωσης με Βάρδα.

2. Χείμαρρος Γουβός

Τμήμα ρέματος στη Δ.Ε. Κουρτεσιού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Η περιοχή μελέτης ξεκινά από τον οικισμό Κουρτεσιού και συγκεκριμένα από τη συμβολή του χειμάρρου με την Ε.Ο. Πατρών-Πύργου και εκτείνεται ανάντη για μήκος 300 μ.

### 3. Χείμαρρος Σοχιά

Τμήμα ρέματος στη Δ.Ε. Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας, περίπου 1 km νότια του ομώνυμου οικισμού. Η περιοχή μελέτης ξεκινά από το συμβολή του χειμάρρου με την Επ. Οδό Αγ. Ηλία – Ελαιών και εκτείνεται κατάντη για απόσταση 300 μ.

### 4. Χείμαρρος Λατίφης

Τμήμα ρέματος στα όρια των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Αμαλιάδας και Καρδαμά. Η περιοχή μελέτης ξεκινά από την έξοδο του χειμάρρου μετά την Ε.Ο. Πατρών –Πύργου και εκτείνεται κατάντη για μήκος 300 μ, περιλαμβάνοντας και τη διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ.

### 5. Ποταμός Ιάρδανος

Τμήμα ρέματος ΒΔ του οικισμού της Αμπελώνας της Δ.Ε. Αμπελώνος του Δήμου Πύργου και εκτείνεται ανάντη ΒΑ και για μήκος 300 μ.

### 6. Χείμαρρος Μουριά

Τμήμα ρέματος στη Δ.Ε. Μουριάς του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στα ανατολικά του οικισμού της Μουριάς. Η μελετώμενη έκταση ξεκινά από τη συμβολή του χειμάρρου με την Ε.Ο. Τρίπολης – Ολυμπίας και εκτείνεται κατάντη του ρέματος για μήκος περίπου 300 μ, περιλαμβάνοντας τη συμβολή του με την Νέα Εθνική Οδό Τρίπολης – Ολυμπίας.

### 7. Χείμαρρος Αλυσίβα

Τμήμα ρέματος που βρίσκεται περίπου 650 μ. ανάντη της Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας και για μήκος 250 μ, στο όριο των Δημοτικών Ενοτήτων Νεοχωρίου και Ανηλίου του Δήμου Ζαχάρως.

### 8. Χείμαρρος Θολό

Τμήμα ρέματος εντός της Δημοτικής Ενότητας Ταξιαρχών του Δήμου Ζαχάρως, εκτείνεται κατάντη της Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα, για μήκος πλέον των 750μ.

Για κάθε τμήμα ρέματος, με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ανομοιόρφης ροής έχουν παραχθεί οι γραμμές πλημμύρας (κόκκινο χρώμα) για την υφιστάμενη κατάσταση όπως απεικονίζονται στα Σχέδια Οριζοντιογραφιών τοπογραφικού υποβάθρου επίγειας αποτύπωσης κλ.. 1:500

Κατά την εκπόνηση της Προμελέτης Υδραυλικών και συγκεκριμένα με τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας για την παροχή σχεδιασμού (υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής) διαπιστώθηκαν προβλήματα ανεπάρκειας της φυσικής κοίτης των 4 υδατορεματων για τη διοδευση της παροχής πλημμύρας. Συγκεκριμένα οι γραμμές πλημμύρας που προκύπτουν απο την υφιστάμενη κατάσταση των υδατορεματων αυτών (ως τα σημεία τομής της ελεύθερης επιφανείας νερού - flow profile - για την παροχή σχεδιασμού 50ετίας, με το αναγλυφο των παραρεματιων περιοχών) υποδεικνύει υπερχειλίση σε εκτάσεις της παρόχθιας ζώνης των υδατορεματων.

Με βάση αυτά εξετάστηκε η σκοπιμότητα διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης για κάθε υδατορεμα και ειδικότερα εξετάστηκαν τυχόν προβλήματα που δημιουργεί η πλημμύρα της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και πρόσθετα στοιχεία για τις κατακλυζομενες εκτάσεις, όπως το χαρακτήρα της έκτασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το πολεοδομικό καθεστώς, το είδος και το μέγεθος των κινδύνων από τη συχνότητα και την ένταση της πλημμύρας της περιόδου αναφοράς, τις επιπτώσεις σε έργα κοινωνικής αστικής ή τεχνικής υποδομής που υφίστανται κλπ.

Συνοπτικά για κάθε εξεταζόμενο ρέμα ισχύουν τα ακόλουθα

#### 1. Χείμαρρος Ρούσκουλα

Με βάση την υδραυλική μελέτη διαπιστώνεται ότι δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης

#### 2. Χείμαρρος Γουβός

Με βάση την υδραυλική μελέτη εντοπίζεται ζώνη πλημμύρας σε όλο το μήκος των 300μ και στις δύο όχθες του ρέματος και συνεπώς απαιτούνται έργα διευθέτησης, δεδομένου ότι με τον υδραυλικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι σε περίπτωση πλημμύρας κατακλύζονται εκτάσεις μεταξύ αυτών καλλιεργήσιμες εκτάσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και κατοικίες (οικιστικός ιστός ΤΚ Κουρτεσιου) . Ως εκ τούτου απαιτείται οριοθέτηση του ρέματος με έργα διευθέτησης που θα προταθούν ώστε να περιοριστεί σημαντικά το εύρος της κοίτης σε περίπτωση πλημμύρας.

#### 3. Χείμαρρος Σοχιά

Με βάση την υδραυλική μελέτη διαπιστώνεται ότι δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης

#### 4. Χείμαρρος Λατίφης

Με βάση την υδραυλική μελέτη εντοπίζεται ζώνη πλημμύρας σε μήκος 150μ και στις δύο όχθες του ρέματος και απαιτούνται έργα διευθέτησης, δεδομένου ότι με τον υδραυλικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι σε περίπτωση πλημμύρας κατακλύζονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ως εκ τούτου απαιτείται οριοθέτηση του ρέματος με έργα διευθέτησης που θα προταθούν ώστε να περιοριστεί σημαντικά το εύρος της κοίτης σε περίπτωση πλημμύρας.

#### 5. Ποταμός Ιάρδανος

Με βάση την υδραυλική μελέτη εντοπίζεται ζώνη πλημμύρας σε μήκος 200μ και στις δύο όχθες του ρέματος αλλά είναι εντός της ιστορικής κοίτης σε περιοχή γεωργικής γής μη εντατικών καλλιεργειών. Δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης

#### 6. Χείμαρρος Μουριά

Με βάση την υδραυλική μελέτη διαπιστώνεται ότι δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης

#### 7. Χείμαρρος Αλυσίβα

Με βάση την υδραυλική μελέτη εντοπίζεται ζώνη πλημμύρας σε μήκος 100μ και στις δύο όχθες του ρέματος και απαιτούνται έργα διευθέτησης, δεδομένου ότι με τον υδραυλικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι σε περίπτωση πλημμύρας κατακλύζονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ως εκ τούτου απαιτείται οριοθέτηση του ρέματος με έργα διευθέτησης που θα προταθούν ώστε να περιοριστεί σημαντικά το εύρος της κοίτης σε περίπτωση πλημμύρας.

#### 8. Χείμαρρος Θολό

Με βάση την υδραυλική μελέτη εντοπίζεται ζώνη πλημμύρας σε όλο το μήκος και στις δύο όχθες του ρέματος και απαιτούνται έργα διευθέτησης, δεδομένου ότι με τον υδραυλικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι σε περίπτωση πλημμύρας κατακλύζονται εκτάσεις μεταξύ αυτών καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατοικίες (οικιστικός ιστός ΤΚ Θολού), εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και αγροτικοί οδοί. Ως εκ τούτου απαιτείται οριοθέτηση του ρέματος με έργα διευθέτησης που θα προταθούν ώστε να περιοριστεί σημαντικά το εύρος της κοίτης σε περίπτωση πλημμύρας.

Συγκεκριμένα μετά από συνεκτίμηση και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων, κρίνεται ότι οι επιπτώσεις από την πλημμυρική παροχή σχεδιασμού

Α) είναι αποδεκτές για τα υδατορεματά Ρουσκουλα, Σοχια, Ιαρδανος και Μουριά και δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης οπότε μπορούν να οριστικοποιηθούν οι γραμμές πλημμυρας και οι οριογραμμές των υδατορεματων χωρίς έργα διευθέτησης

Β) δεν είναι αποδεκτές για τα υδατορεματά Γουβος, Λατιφι, Αλυσίβα, Θολό όπου θα πρέπει να εξεταστούν λύσεις διευθέτησης, στα συγκεκριμένα τμήματα αυτων που μελετώνται με την αντιστοιχη διαταξη εργαων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και βελτίωση της λειτουργιας τους για την παροχή σχεδιασμού και την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων – πλημυρών της εκαστοτε περιοχής

Επομένως για την αρτιότητα και την υλοποιησιμότητα των παραδοτέων της μελέτης θα πρέπει να ενσωματωθούν στο συμβατικό αντικείμενο συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης διευθέτησης για τα 4 υδατορεματά όπου κατά τον υδραυλικό έλεγχο ανομοιομορφης ροής, διαπιστώθηκαν προβλήματα (μη αποδεκτή ζώνη πλημμύρας)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απαιτούνται έργα διευθέτησης σε 4 από τα 8 προς μελέτη υδατορεματά και σε συνολικό μήκος περίπου 1.250μ για τα οποία θα πρέπει να συνταχθεί αρχικά Υδραυλική Προμελέτη στα πλαίσια του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης όπως διαμορφωνεται με τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ

Επί του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση παρατίθενται οι κάτωθι παρατηρήσεις – επεξηγήσεις:

⇒ Ως εγκριθείσες αρχικώς εργασίες (συμβατικές) θεωρούνται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της μελέτης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της σύμβασης.

⇒ Σύμφωνα με το συνημμένο Πινάκιο Αμοιβής η δαπάνη για την Υδραυλική Προμελέτη έργων διευθέτησης ανέρχεται μετά την έκπτωση στο ποσό των 27.491.20 ευρώ (αντί του αρχικού ποσού των 9.999,50€). Το επιπλέον ποσό καλύπτεται με ανάλωση των απροβλέπτων της σύμβασης, το ήμισυ της συμβατικής αμοιβής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθότι θα υλοποιηθεί ΜΠΕ για τα 4 από τα 8 υδατορεματά, και απαιτείται επιπλέον αύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού κατά το ποσο της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ

⇒ Στον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα περιλαμβάνεται η συμπληρωματική δαπάνη για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης της Προμελέτης έργων διευθέτησης ποσού 15.551,90 € με ΦΠΑ, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία για την άρτια υλοποίηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Συμπερασματικά:

Ο παρών 1ος Σ.Π. με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. συντάσσεται για να συμπεριλάβει την τροποποίηση της σύμβασης όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις

- του Ν. 4412/2016 (άρθρα 132 και 186 §1, 2 & 4) και
  - της παρ. 3.3 και 3.4 της Υπ Απόφασης οικ.140055/13-1-2017 ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017
- καθώς:

Α. οι συμπληρωματικές μελέτες (Προμελέτη έργων διευθέτησης) που περιλαμβάνει ο 1ος Σ.Π. με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. κατέστησαν αναγκαίες –όπως αναλύθηκε παραπάνω – επειδή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του φακέλου δημόσιας σύμβασης, αφού προέκυψαν κατόπιν σύνταξης της υδραυλικής μελέτης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (υδραυλικός έλεγχος ανομοιομορφης ροής)

Β. η τροποποίηση της σύμβασης δεν μεταβάλλει την συνολική φύση αυτής

Γ. η αύξηση των τιμών δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης ( Ν 4412/16, άρθρο 132, παρ.1)

Επιπλέον οι συμπληρωματικές μελέτες που περιλαμβάνει ο 1ος Σ.Π. με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους αφού είναι αναγκαίες για την άρτια εκπόνηση του συμβατικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.

#### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο παρών 1ος Σ.Π. με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. είναι συνολικής δαπάνης 38.990,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 48.348,34 ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες της αρχικής σύμβασης καθώς και τις συμπληρωματικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 15.551,90 € με ΦΠΑ, όση και η συνολική μεταβολή (αύξηση) του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και οφείλεται στους λόγους που αναλύονται ανωτέρω.

Με το με αρ πρωτ. 332057/1976/15-12-2020 διαβιβαστικό (Αρ. Απόφασης 1346/2020) η Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ ενέκρινε τη 2η τροποποίηση του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος ΠΔΕ όπου εντάχθηκε η αύξηση προϋπολογισμού της συγκεκριμένης μελέτης με εναρithμο ΚΑ 2016ΚΑΠ1413002 κατά το ποσό όσο η 1η ΣΣ 48.348,34 € (με ΦΠΑ)

#### 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για τη συνέχιση της μελέτης πρέπει να υπογραφεί η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 15.551,90 € με ΦΠΑ, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εξής νέοι όροι:

1. Η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα 1ο Σ.Π & 1<sup>η</sup> Σ.Σ.
2. Η προσκόμιση πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης ποσού 627,09 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 5% της αμοιβής της μελέτης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. είναι μικρότερη του επιτρεπόμενου ορίου 50% ( Ν 4412/16, άρθρο 132, παρ.1) και συγκεκριμένα ανέρχεται στο 47%

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 3 του υπ' αριθμ. 7 Π. Διατάγματος (ΦΕΚ 26/31-1-2013),
2. Την υπ αριθμ. 6 /17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών / Τμήμα Γενικών Υποθέσεων
3. Το άρθρο 132, παρ.1 και το άρθρο 186 παρ.1,2 & 4 του Ν 4412/16
4. Την απόφαση 186/2020 του Περιφ. Συμβουλίου «Έγκριση Επενδυτικού Πργρ/τος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, έτους 2021, χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων», για τη μελέτη του θέματος με ΚΑ 2019ΚΑΠ1413000 και προϋπολογισμό 48.348,34€ ευρώ με ΦΠΑ
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχν. Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Ηλείας, υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. της μελέτης του θέματος, διατυπωμένη στο υπ' αριθμ. 7/2020 πρακτικό
6. Με το με αρ πρωτ. 332057/1976/15-12-2020 διαβιβαστικό (Αρ. Απόφασης 1346/2020) η Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ ενέκρινε τη 2η τροποποίηση του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος ΠΔΕ όπου εντάχθηκε η αύξηση προϋπολογισμού της συγκεκριμένης μελέτης με εναρithμο ΚΑ 2016ΚΑΠ1413002 κατά το ποσό όσο η 1η ΣΣ
7. Το αίτημα δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης έτους 2020 ποσού 15.551,690 με ΦΠΑ εσταλη προς το Διατακτη στις 21-12-2020 με αρ. πρωτ. 344666/5694 χωρίς να προχωρήσει η ανάληψη δαπάνης εντος του 2020
8. Επανήλθαμε με νέο αίτημα δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2021 με το με αρ πρωτ. 20818/269/26-1-2021 έγγραφο μας προς το Διατακτη , και εκδόθηκε η Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2021 με αρ πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/25080/1907/16-2-2021 από την αρμοδία Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου και η Οικονομική Υπηρεσία εχει προχωρήσει στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.0002 ποσού 36.569,05 ευρώ για το έτος 2021 ως εξης ΑΑ: 921 ΑΔΑ 6ΔΑΣ7Λ6-ΡΔ3.

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με

- Α) Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 48.348,34€ της μελέτης του θέματος καθώς επίσης και την έγκριση της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., ποσού 15.551,90 € με ΦΠΑ και
- Β) Να εξουσιοδοτήσετε τον Αντιπ/χη Υποδομών και Έργων για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της ως άνω μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 93952/1675/14-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα συνολικού ποσού 48.348,34€ με Φ.Π.Α. και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης (συνολικού ποσού 15.551,90€ με Φ.Π.Α.) της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΚΑΠ, κωδικός: 2016ΚΑΠ1413002, ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της ως άνω μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική